

**Zápis z kontrolného dňa č. 12.****Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove**

Projekt / Project: Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove	Dátum, Čas / Date, Time: 25. 08. 2025 10:00 Hod.
Predmet / Subject: Kontrolný deň s generálnym zhotoviteľom - Mestský podnik služieb Prešov	Zapísal / Taken by: Ing. Monika Lenkovská
Miesto konania / Venue: Prešov , Bunkovisko stavby	Dátum vydania / Date issued: 25. 08. 2025

Prítomní / Present:

Firma / Company	Meno / Name	E-mail:	Phone:
Firma - Zhotoviteľ	Ing. Karolína Bortáková	X karolina.bortakova@mpspo.sk	0904 617 732
	Ing. Ján Harvan	V jan.harvan@mpspo.sk	0903 964 762
	Ľuboš Tirpák	X lubos.tirpak@mpspo.sk	0948 313 012
	Anton Kizivat	X anton.kizivat@mpspo.sk	0948 313 003
Projektant	Ing. Michal Weiss, INSVET	V weiss@insvet.sk	0908 987 557
BOZP	Peter Šebej	V sebej@btspo.sk	
Objednávateľ	Ing. Monika Lenkovská	V monika.lenkovska@presov.sk	0915 447 596
	Ing. Ladislav Didič	V ladislav.didic@presov.sk	0917 078 106
	Mgr. Daniela Pavúková	X daniela.pavukova@presov.sk	
Rozdelenie / Distribution:			
		Všetkým zúčastneným a Ospravedlneným / All above present and apologies	
Ďalšie stretnutie / Next Meeting:			
		01. 09. 2025 o 10:00 – Prešov	

Poznámka / Note:

Nevykonané kritické úlohy sú označené červenou farbou / The outstanding critical tasks are indicated in red colour.

Trvajúce nevyriešené a priebežné úlohy sú označené čiernou farbou / Long term pending and continuous tasks are indicated in black colour.

NT – Nový termín / New date TBA – Bude dohodnuté / To be agreed V – Prítomný, X – Neprítomný



Pol.č. / Item	Popis úlohy / Minute description	Zodpovedný / Action by	Termín / Deadline	Stav plnenia / Status
4/1.	Príprava územia a povolenia			
1.1.2.	Výburaná súť z buracích prác sa odváža na skládku - evidencia vážnych lístkov.	MPS PO	Trvalé	
1.1.3.	Distibúcia stavebného materiálu: Dodávka stavebného materiálu na stavbe je v zmysle POV.	MPS PO	Trvalé	
1.1.5.	Pasportizácia susediacich objektov: Úloha je v príprave, pasportizácia bude začatá 10. 06. 2025.	MPS PO	TBA	
3.1.1.	Evidencia odpadov: SDI požaduje od GZ MPS doplniť a aktualizovať odpady na e-mail investora za každý kalendárny mesiac.	MPS PO	Trvá	
7.1.1.	Pokyn na vybudovanie prístupovej cesty: GZ požaduje od SDI o schválenie vybudovania prístupovej cesty pri ZUŠ z Ul. Štefanikova. Projekt a rozpočet túto cestu nerieši. Žiadame od GZ pripraviť a dodať CP.	MPS PO SDI	24.07.2025 NT: 04.08.2025 NT: 11.08.2025 NT: 18.08.2025 V riešení	
10.1.1.	GZ žiada GP doprojektovať nové napojenie kanalizačnej prípojky z Hviezdoslavovej ulice.	INSVET	01.09.2025	Splnené
12.1.1.	GZ navrhuje zmenu postupu pri betonáži stropu nad suterénom v objekte SO 02 (Stará materská škola), SDI požaduje od GP vyexpedovať výkres tvaru výstuže stropnej dosky.	INSVET	01.09.2025	
12.1.2.	Na objekte SO 03 (Spojovacia chodba) základová päťka vychádza do existujúcich základov, SDI požaduje od GP návrh riešenia kotvenia novej zákl.päťky.	INSVET	01.09.2025	
4/2.	Projektová dokumentácia			
1.2.1.	Distibúcia PD a komunikácia ohľadne ujasnenia vecí a technických podkladov bude emailovou komunikáciou.	Všetci zainteresovaní	Trvalé	
1.2.2.	Výmena informácií písomná: SDI - požaduje od dodávateľov dodržiavať formu komunikácie: Emailom Zápisy z KD Stavebný denník.	Všetci zainteresovaní	Trvalé	
3.2.1.	Vzorkovanie položiek: SDI požaduje od GZ MPS – Vzorkovanie sa týka následovných položiek/ predovšetkým viditeľné prvky/ - Povrchové úpravy fasád, výplní otvorov, vnútorných dverí, zamočnických výrobkov, stien, obklady, dlažby, podlahové povlaky a nášľapné vrstvy, podhľady fyzický dodanými vzorkami. - Elektro zásuvky, vypínače, ovládače, koncové prvky fyzický dodanými vzorkami. - Radiatory, výústky, ovládače, termoregulačné ventily a pod. technickými listami.	MPS PO	Priebežne	
4/3.	Zaistenie BOZP			
1.3.3.	Školenie pracovníkov jednotlivých dodávateľov: SDI žiada o zabezpečenie školenia BOZP všetkých pracovníkov dodávateľov.	MPS PO	Priebežne	
1.3.4.	Obmedzenie zaťaženia okolia: SDI upozorňuje zhotoviteľa na dodržiavanie všeobecne záväzných hygienických predpisov ohľadne zásad akusticky prípustnej hladiny hluku pri hlučných prácach, aby hluk neprekročil najvyššie prípustne hodnoty v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z.	MPS PO	Trvalé	



3.3.1	SDI požaduje od GZ MPS o dodržiavanie BOZP na stavbe a nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pracovníkmi stavby.	MPS PO	Trvalé	
4/4.	Harmonogram prác			
1.4.1.	Týždenný plán prác: Zhotoviteľ bude predkladať podrobný týždňový plán prác v dennom členení na plánované práce v nasledujúcom týždni dopredu a odovzdávať ho na schválenie SDI , vždy v piatok do 15:00 hod.	MPS PO	Trvalé	
1.4.2.	Porady – KD sa budú konať každý pondelok o 10.00 hod., pokiaľ to nebude zmenené inak.	Všetci zainteresovaní	Trvalé	
3.4.1.	HMG Prác: SDI žiada a upozorňuje GZ MPS PO na plnenie jednotlivých stavebných prác podľa zmluvného HMG zo dňa 26.5.2025. Taktiež vyzývame GZ o zaistenie postupu výstavby tak, aby celkový termín dokončenia stavby nebol dotknutý.	MPS PO	31.12.2025	
4/5.	Akosť prevedených prác a dodávok.			
1.5.1.	Plán riadenia a kontroly kvality: Technologické postupy prác a KSP zhotoviteľ bude pripravovať priebežne podľa potreby a odovzdávať na odsúhlasenie v dostatočnom predstihu na email Objednávateľovi. GZ MPS pripravý a dodá: KSP - na ŽB konštrukcie, TP – Betónové konštrukcie, TP – Búracie práce investorovi na schválenie.	MPS PO MPS PO	Priebežne 02.07.2025 07.07.2025 NT: 21.07.2025 NT: 28.07.2025 NT: 04.08.2025 NT: 18.08.2025 NT: 01.09.2025	
	<i>Tento zápis je považovaný za oficiálny odsúhlasený dokument pokiaľ nebudú obdržané písomné pripomienky k jeho obsahu do 24 hod. od jeho vystavenia. / This record is considered an official agreed document unless written comments on its content are received within 24 hours since its issuance.</i>			