

**Zápis z kontrolného dňa č. 5.****Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove**

Projekt / Project: Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove	Dátum, Čas / Date, Time: 07. 07. 2025 09:00 Hod.
Predmet / Subject: Kontrolný deň s generálnym zhotoviteľom - Mestský podnik služieb Prešov	Zapísal / Taken by: Ing. Monika Lenkovská
Miesto konania / Venue: Prešov , Bunkovisko stavby	Dátum vydania / Date issued: 07. 07. 2025

Prítomní / Present:

Firma / Company	Meno / Name		E-mail:	Phone:
Firma - Zhotoviteľ	Ing.Karolína Bortáková	X	karolina.bortakova@mpspo.sk	0904 617 732
	Ing. Ján Harvan	V	jan.harvan@mpspo.sk	0903 964 762
	Ľuboš Tirpák	V	lubos.tirpak@mpspo.sk	0948 313 012
	Anton Kizivat	X	anton.kizivat@mpspo.sk	0948 313 003
Projektant	Ing. Michal Weiss, INSVET	X	weiss@insvet.sk	0908 987 557
BOZP	Peter Šebej	X	sebej@btspo.sk	
Objednávateľ	Ing. Monika Lenkovská	V	monika.lenkovska@presov.sk	0915 447 596
	Ing. Ladislav Didič	V	ladislav.didic@presov.sk	0917 078 106
	Mgr. Daniela Pavúková	V	daniela.pavukova@presov.sk	
Rozdelenie / Distribution:				
		Všetkým zúčastneným a Ospravedlneným / All above present and apologies		
Ďalšie stretnutie / Next Meeting:				
		14. 07. 2025 o 10:00 – Prešov		

Poznámka / Note:

Nevykonané kritické úlohy sú označené červenou farbou / The outstanding critical tasks are indicated in red colour.

Trvajúce nevyriešené a priebežné úlohy sú označené čiernou farbou / Long term pending and continuous tasks are indicated in black colour.

NT – Nový termín / New date TBA – Bude dohodnuté / To be agreed V – Prítomný, X – Neprítomný



Pol.č. / Item	Popis úlohy / Minute description	Zodpovedný / Action by	Termín / Deadline	Stav plnenia / Status
4/1.	Príprava územia a povolenia			
1.1.2.	Vyburaná súť z buracích prác sa odváža na skládku - evidencia vážnych lístkov.	MPS PO	Trvalé	
1.1.3.	Distibúcia stavebného materiálu: Dodávka stavebného materiálu na stavbe je v zmysle POV.	MPS PO	Trvalé	
1.1.5.	Pasportizácia susediacich objektov: Úloha je v príprave, pasportizácia bude začatá 10. 06. 2025.	MPS PO	TBA	
1.1.6.	Záber verejného priestranstva na Hviezdoslavovej ulici: Predpoklad schválenia v dopravnej komisii v 25. – 26. týždni, následne zaujatie priestoru pred vstupom na stavenisko cca 1 - 2 parkovacie miesta v šírke 2,0 m od budovy. GZ MPS požiadalo o vypracovanie nového projektu DZ.	MPS PO	20. 06. 2025 NT: 25.06.2025 NT: 09.07.2025 NT: 21.07.2025	
3.1.1.	Evidencia odpadov: SDI požaduje od GZ MPS doplniť a aktualizovať odpady na e-mail investora za každý kalendárny mesiac.	MPS PO	Trvá	
5.1.1.	Nízka produktivita na stavbe od GZ: Z prístupu Vašich pracovníkov , ako aj množstva robotníkov na stavbe máme dojem, že dokončenie tejto stavby nie je prioritou pre Vašu spoločnosť. Ako GZ nepracovali ste v maximálnom stave a nasadení, a preukazateľne ste realizovali stavebné práce s malým počtom robotníkov – v počte 1. Preto si dovoľujeme Vás požiadať a teda Vás vyzývame k väčšiemu nasadeniu kapacít na stavbe a k dokončeniu diela, ktoré ste sa zaviazali vykonať.	MPS PO	Trvá do ukončenia diela	
4/2.	Projektová dokumentácia			
1.2.1.	Distibúcia PD a komunikácia ohľadne ujasnenia vecí a technických podkladov bude emailovou komunikáciou.	Všetci zainteresovaní	Trvalé	
1.2.2.	Výmena informácií písomná: SDI - požaduje od dodávateľov dodržiavať formu komunikácie: Emailom Zápisy z KD Stavebný denník.	Všetci zainteresovaní	Trvalé	
3.2.1.	Vzorkovanie položiek: SDI požaduje od GZ MPS – Vzorkovanie sa týka následovných položiek/ predovšetkým viditeľné prvky/ - Povrchové úpravy fasád, výplní otvorov, vnútorných dverí, zamočnických výrobkov, stien, obklady, dlažby, podlahové povlaky a nášľapné vrstvy, podhľady fyzický dodanými vzorkami. - Elektro zásuvky, vypínače, ovládače, koncové prvky fyzický dodanými vzorkami. - Radiatory, vyústky, ovládače, termoregulačné ventily a pod. technickými listami.	MPS PO	Priebežne	
4/3.	Zaistenie BOZP			
1.3.2.	Plán riadenia BOZP: SDI požaduje navrhnuť a dodať od zhotoviteľa plán BOZP. Medzi MPS a BTS-PO /p.Šebejom / je v riešení Zmluva. Na základe uzavretia a podpise Zmluvy oboch strán bude doložený Plán riadenia BOZP.	MPS PO	25.06.2025 NT: 09.07.2025	Splnené



1.3.3.	Školenie pracovníkov jednotlivých dodávateľov: SDI žiada o zabezpečenie školenia BOZP všetkých pracovníkov dodávateľov.	MPS PO	Priebežne	
1.3.4.	Obmedzenie zaťaženia okolia: SDI upozorňuje zhotoviteľa na dodržiavanie všeobecne záväzných hygienických predpisov ohľadne zásad akusticky prípustnej hladiny hluku pri hlučných prácach, aby hluk neprekročil najvyššie prípustné hodnoty v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z.	MPS PO	Trvalé	
1.3.5.	Situácia zariadenia staveniska: Zhotoviteľ odkryje a zmapuje existujúce inžinierske siete a pripraví staveniskové napojenie s podružnými meračmi médií, následne pripraví návrh situácie ZS s návrhmi trás ak je to v rozpore so situáciou v PD. Voda prípojky je zrealizovaná. ELI bude zrealizovaná do konca budúceho týždňa t.j. 08.07.2025.	MPS PO	Priebežne 08.07.2025	Splnené Splnené Splnené
3.3.1	SDI požaduje od GZ MPS o dodržiavanie BOZP na stavbe a nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pracovníkmi stavby.	MPS PO	Trvalé	
4/4.	Harmonogram prác			
1.4.1.	Týždenný plán prác: Zhotoviteľ bude predkladať podrobný týždňový plán prác v dennom členení na plánované práce v nasledujúcom týždni dopredu a odovzdávať ho na schválenie SDI, vždy v piatok do 15:00 hod.	MPS PO	Trvalé	
1.4.2.	Porady – KD sa budú konať každý pondelok o 10.00 hod. , pokiaľ to nebude zmenené inak.	Všetci zainteresovaní	Trvalé	
3.4.1.	HMG Prác: SDI žiada a upozorňuje GZ MPS PO na plnenie jednotlivých stavebných prác podľa zmluvného HMG zo dňa 26.5.2025. Taktiež vyzývame GZ o zaistenie postupu výstavby tak, aby celkový termín dokončenia stavby nebol dotknutý.	MPS PO	31.12.2025	
4/5.	Akosť prevedených prác a dodávok.			
1.5.1.	Plán riadenia a kontroly kvality: Technologické postupy prác a KSP zhotoviteľ bude pripravovať priebežne podľa potreby a odovzdávať na odsúhlasenie v dostatočnom predstihu na email Objednávateľovi. GZ MPS pripravý a dodá: KSP - na ŽB konštrukcie, TP – Betónové konštrukcie, TP – Búracie práce investorovi na schválenie.	MPS PO MPS PO	Priebežne 02.07.2025 07.07.2025 NT: 21.07.2025	
1.5.2.	Dielenská dokumentácia: Zhotoviteľ pripraví zoznam častí na ktoré pripraví a odovzdá DD k pripomienkovaniu. Vyjadrenie SDI: do zoznamu Dielenskej dokumentácie doplniť TP na Fasádu. Žiadame zaslať na: e-mail SDI na schválenie.	MPS PO	16.06.2025 27.06.2025	Splnené Splnené
	Tento zápis je považovaný za oficiálny odsúhlasený dokument pokiaľ nebudú obdržané písomné pripomienky k jeho obsahu do 24 hod. od jeho vystavenia. / This record is considered an official agreed document unless written comments on its content are received within 24 hours since its issuance.			



Mesto Prešov