

**Zápis z kontrolného dňa č. 31.****Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove**

|                                                                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt / Project:</b><br>Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove                         | <b>Dátum, Čas / Date, Time:</b><br>09. 02. 2026 10:00 Hod. |
| <b>Predmet / Subject:</b><br>Kontrolný deň s generálnym zhotoviteľom - Mestský podnik služieb Prešov | <b>Zapísal / Taken by:</b><br>Ing. Monika Lenkovská        |
| <b>Miesto konania / Venue:</b><br>Prešov , Bunkovisko stavby                                         | <b>Dátum vydania / Date issued:</b><br>09. 02. 2026        |

**Prítomní / Present:**

| Firma / Company                   | Meno / Name               |                                                                        | E-mail:                                                                      | Phone:       |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Firma - Zhotoviteľ                | Ing. Karolína Bortáková   | X                                                                      | <a href="mailto:karolina.bortakova@mpspo.sk">karolina.bortakova@mpspo.sk</a> | 0904 617 732 |
|                                   | Ing. Ján Harvan           | V                                                                      | <a href="mailto:jan.harvan@mpspo.sk">jan.harvan@mpspo.sk</a>                 | 0903 964 762 |
|                                   | Ľuboš Tirpák              | V                                                                      | <a href="mailto:lubos.tirpak@mpspo.sk">lubos.tirpak@mpspo.sk</a>             | 0948 313 012 |
|                                   | Anton Kizivat             | X                                                                      | <a href="mailto:anton.kizivat@mpspo.sk">anton.kizivat@mpspo.sk</a>           | 0948 313 003 |
| Projektant                        | Ing. Michal Weiss, INSVET | V                                                                      | <a href="mailto:weiss@insvet.sk">weiss@insvet.sk</a>                         | 0908 987 557 |
| BOZP                              | Peter Šebej               | V                                                                      | <a href="mailto:sebej@btspo.sk">sebej@btspo.sk</a>                           |              |
| Objednávateľ                      | Ing. Monika Lenkovská     | V                                                                      | <a href="mailto:monika.lenkovska@presov.sk">monika.lenkovska@presov.sk</a>   | 0915 447 596 |
|                                   | Ing. Ladislav Didič       | X                                                                      | <a href="mailto:ladislav.didic@presov.sk">ladislav.didic@presov.sk</a>       | 0917 078 106 |
|                                   | Mgr. Daniela Pavúková     | X                                                                      | <a href="mailto:daniela.pavukova@presov.sk">daniela.pavukova@presov.sk</a>   |              |
|                                   |                           |                                                                        |                                                                              |              |
|                                   |                           |                                                                        |                                                                              |              |
| Rozdelenie / Distribution:        |                           |                                                                        |                                                                              |              |
|                                   |                           | Všetkým zúčastneným a Ospravedlneným / All above present and apologies |                                                                              |              |
| Ďalšie stretnutie / Next Meeting: |                           |                                                                        |                                                                              |              |
|                                   |                           | 16. 02. 2026 o 10:00 – Prešov                                          |                                                                              |              |

**Poznámka / Note:**

Nevykonané kritické úlohy sú označené červenou farbou / The outstanding critical tasks are indicated in red colour.

Trvajúce nevyriešené a priebežné úlohy sú označené čiernou farbou / Long term pending and continuous tasks are indicated in black colour.

NT – Nový termín / New date    TBA – Bude dohodnuté / To be agreed    V – Prítomný, X – Neprítomný



| Pol.č. /<br>Item | Popis úlohy / Minute description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zodpovedný /<br>Action by    | Termín /<br>Deadline                                                                   | Stav plnenia<br>/ Status |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>4/1.</b>      | <b>Príprava územia a povolenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                        |                          |
| 1.1.2.           | <b>Vybúraná súť</b> z buracích prác sa odvíja na skládku - evidencia vážnych lístkov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MPS PO                       | Trvalé                                                                                 |                          |
| 1.1.3.           | <b>Distibúcia stavebného materiálu:</b> Dodávka stavebného materiálu na stavbe je v zmysle POV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MPS PO                       | Trvalé                                                                                 |                          |
| 1.1.5.           | <b>Pasportizácia susediacich objektov:</b> Úloha je v príprave, pasportizácia bude začatá 10. 06. 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MPS PO                       | TBA                                                                                    |                          |
| 3.1.1.           | <b>Evidencia odpadov:</b> SDI požaduje od GZ MPS doplniť a aktualizovať odpady na e-mail investora za každý kalendárny mesiac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MPS PO                       | Trvá                                                                                   |                          |
| 7.1.1.           | <b>Pokyn na vybudovanie prístupovej cesty:</b> GZ požaduje od SDI o schválenie vybudovania prístupovej cesty pri ZUŠ z Ul. Štefanikova. Projekt a rozpočet túto cestu nerieši. Žiadame od GZ pripraviť a dodať CP.                                                                                                                                                                                                                                                                             | MPS PO<br>SDI                | 24.07.2025<br>NT:<br>04.08.2025<br>NT:<br>11.08.2025<br>NT:<br>18.08.2025<br>V riešení |                          |
| <b>1.25.1.</b>   | <b>SDI požaduje od GZ začínať hlučné stavebné práce od 08.00 hod.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Všetci zainteresovaní</b> | <b>Trvalé</b>                                                                          |                          |
| <b>1.30.1.</b>   | <b>SDI požaduje od GZ dostatočné vetranie v objekte SO 01, SO 02 a SO 03 z dôvodu nadmernej vlhkosti v objekte.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MPS PO</b>                | <b>Trvalé</b>                                                                          |                          |
| <b>4/2.</b>      | <b>Projektová dokumentácia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                        |                          |
| 1.2.1.           | Distibúcia PD a komunikácia ohľadne ujasnenia vecí a technických podkladov bude emailovou komunikáciou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všetci zainteresovaní        | Trvalé                                                                                 |                          |
| 1.2.2.           | <b>Výmena informácií písomná:</b> SDI - požaduje od dodávateľov dodržiavať formu komunikácie: Emailom<br>Zápisy z KD<br>Stavebný denník.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všetci zainteresovaní        | Trvalé                                                                                 |                          |
| 3.2.1.           | <b>Vzorkovanie položiek:</b> SDI požaduje od GZ MPS – Vzorkovanie sa týka následovných položiek/ predovšetkým viditeľné prvky/<br>- Povrchové úpravy fasád, výplní otvorov, vnútorných dverí, zamočnických výrobkov, stien, obklady, dlažby, podlahové povlaky a nášlapné vrstvy, podhľady fyzický dodanými vzorkami.<br>- Elektro zásuvky, vypínače, ovládače, koncové prvky fyzický dodanými vzorkami.<br>- Radiatory, výústky, ovládače, termoregulačné ventily a pod. technickými listami. | MPS PO                       | Priebežne                                                                              |                          |
| <b>4/3.</b>      | <b>Zaistenie BOZP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                        |                          |
| 1.3.3.           | <b>Školenie pracovníkov jednotlivých dodávateľov:</b> SDI žiada o zabezpečenie školenia BOZP všetkých pracovníkov dodávateľov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MPS PO                       | Priebežne                                                                              |                          |
| 1.3.4.           | <b>Obmedzenie zaťaženia okolia:</b> SDI upozorňuje zhotoviteľa na dodržiavanie všeobecne záväzných hygienických predpisov ohľadne zásad akusticky prípustnej hladiny hluku pri hlučných prácach, aby hluk neprekročil najvyššie prípustne hodnoty v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z.                                                                                                                                                                            | MPS PO                       | Trvalé                                                                                 |                          |
| 3.3.1            | <b>SDI požaduje od GZ MPS o dodržiavanie BOZP na stavbe a nosenie osobných ochranných</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MPS PO                       | Trvalé                                                                                 |                          |



**Tento zápis je považovaný za oficiálny odsúhlasený dokument pokiaľ nebudú obdržané písomné pripomienky k jeho obsahu do 24 hod. od jeho vystavenia. / This record is considered an official agreed document unless written comments on its content are received within 24 hours since its issuance**