

**Zápis z kontrolného dňa č. 32.****Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove**

Projekt / Project: Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove	Dátum, Čas / Date, Time: 16. 02. 2026 10:00 Hod.
Predmet / Subject: Kontrolný deň s generálnym zhotoviteľom - Mestský podnik služieb Prešov	Zapísal / Taken by: Ing. Monika Lenkovská
Miesto konania / Venue: Prešov , Bunkovisko stavby	Dátum vydania / Date issued: 16. 02. 2026

Prítomní / Present:

Firma / Company	Meno / Name		E-mail:	Phone:
Firma - Zhotoviteľ	Ing. Karolína Bortáková	V	karolina.bortakova@mpspo.sk	0904 617 732
	Ing. Ján Harvan	V	jan.harvan@mpspo.sk	0903 964 762
	Ľuboš Tirpák	V	lubos.tirpak@mpspo.sk	0948 313 012
	Anton Kizivat	X	anton.kizivat@mpspo.sk	0948 313 003
Projektant	Ing. Michal Weiss, INSVET	V	weiss@insvet.sk	0908 987 557
BOZP	Peter Šebej	V	sebei@btspo.sk	
Objednávateľ	Ing. Monika Lenkovská	V	monika.lenkovska@presov.sk	0915 447 596
	Ing. Ladislav Didič	V	ladislav.didic@presov.sk	0917 078 106
	Mgr. Daniela Pavúková	X	daniela.pavukova@presov.sk	
Rozdelenie / Distribution:				
	Všetkým zúčastneným a Ospravedlneným / All above present and apologies			
Ďalšie stretnutie / Next Meeting:				
	23. 02. 2026 o 10:00 – Prešov			

Poznámka / Note:

Nevykonané kritické úlohy sú označené červenou farbou / The outstanding critical tasks are indicated in red colour.

Trvajúce nevyriešené a priebežné úlohy sú označené čiernou farbou / Long term pending and continuous tasks are indicated in black colour.

NT – Nový termín / New date TBA – Bude dohodnuté / To be agreed V – Prítomný, X – Neprítomný



Pol.č. / Item	Popis úlohy / Minute description	Zodpovedný / Action by	Termín / Deadline	Stav plnenia / Status
4/1.	Príprava územia a povolenia			
1.1.2.	Vybúraná súť z buracích prác sa odváža na skládku - evidencia vážnych lístkov.	MPS PO	Trvalé	
1.1.3.	Distibúcia stavebného materiálu: Dodávka stavebného materiálu na stavbe je v zmysle POV.	MPS PO	Trvalé	
1.1.5.	Pasportizácia susediacich objektov: Úloha je v príprave, pasportizácia bude začatá 10. 06. 2025.	MPS PO	TBA	
3.1.1.	Evidencia odpadov: SDI požaduje od GZ MPS doplniť a aktualizovať odpady na e-mail investora za každý kalendárny mesiac.	MPS PO	Trvá	
7.1.1.	Pokyn na vybudovanie prístupovej cesty: GZ požaduje od SDI o schválenie vybudovania prístupovej cesty pri ZUŠ z Ul. Štefanikova. Projekt a rozpočet túto cestu nerieši. Žiadame od GZ pripraviť a dodať CP.	MPS PO SDI	24.07.2025 NT: 04.08.2025 NT: 11.08.2025 NT: 18.08.2025 V riešení	
1.25.1.	SDI požaduje od GZ začínať hlučné stavebné práce od 08.00 hod.	Všetci zainteresovaní	Trvalé	
1.30.1.	SDI požaduje od GZ dostatočné vetranie v objekte SO 01, SO 02 a SO 03 z dôvodu nadmernej vlhkosti v objekte.	MPS PO	Trvalé	
1.32.1.	SDI žiada GP o vyexpedovanie návrhu riešenia výplne medzi oceľ. stĺpmi na schodikovom ramene pri spojovacej chodbe.	INSVET	Ihneď	
4/2.	Projektová dokumentácia			
1.2.1.	Distibúcia PD a komunikácia ohľadne ujasnenia vecí a technických podkladov bude emailovou komunikáciou.	Všetci zainteresovaní	Trvalé	
1.2.2.	Výmena informácií písomná: SDI - požaduje od dodávateľov dodržiavať formu komunikácie: Emailom Zápisy z KD Stavebný denník.	Všetci zainteresovaní	Trvalé	
3.2.1.	Vzorkovanie položiek: SDI požaduje od GZ MPS – Vzorkovanie sa týka následovných položiek/ predovšetkým viditeľné prvky/ - Povrchové úpravy fasád, výplní otvorov, vnútorných dverí, zamočnických výrobkov, stien, obklady, dlažby, podlahové povlaky a nášľapné vrstvy, podhlady fyzický dodanými vzorkami. - Elektro zásuvky, vypínače, ovládače, koncové prvky fyzický dodanými vzorkami. - Radiatory, výústky, ovládače, termoregulačné ventily a pod. technickými listami.	MPS PO	Priebežne	
4/3.	Zaistenie BOZP			
1.3.3.	Školenie pracovníkov jednotlivých dodávateľov: SDI žiada o zabezpečenie školenia BOZP všetkých pracovníkov dodávateľov.	MPS PO	Priebežne	
1.3.4.	Obmedzenie zaťaženia okolia: SDI upozorňuje zhotoviteľa na dodržiavanie všeobecne záväzných hygienických predpisov ohľadne zásad akusticky prípustnej hladiny hluku pri hlučných prácach, aby hluk neprekročil najvyššie prípustne hodnoty v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.	MPS PO	Trvalé	



	Z.			
3.3.1	SDI požaduje od GZ MPS o dodržiavanie BOZP na stavbe a nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pracovníkmi stavby.	MPS PO	Trvalé	
4/4.	Harmonogram prác			
1.4.1.	Týždenný plán prác: Zhotoviteľ bude predkladať podrobný týždňový plán prác v dennom členení na plánované práce v nasledujúcom týždni dopredu a odovzdávať ho na schválenie SDI, vždy v piatok do 15:00 hod.	MPS PO	Trvalé	
1.4.2.	Porady – KD sa budú konať každý pondelok o 10.00 hod. , pokiaľ to nebude zmenené inak.	Všetci zainteresovaní	Trvalé	
3.4.1.	HMG Prác: SDI žiada a upozorňuje GZ MPS PO na plnenie jednotlivých stavebných prác podľa zmluvného HMG zo dňa 26.5.2025. Taktiež vyzývame GZ o zaistenie postupu výstavby tak, aby celkový termín dokončenia stavby nebol dotknutý . Žiadame GZ o prehodnotenie a aktualizáciu HMG dokončenia stavby.	MPS PO MPS PO	31.12.2025 15.01.2026	 Splnené
4/5.	Akosť prevedených prác a dodávok.			
1.5.1.	Plán riadenia a kontroly kvality: Technologické postupy prác a KSP zhotoviteľ bude pripravovať priebežne podľa potreby a odovzdávať na odsúhlasenie v dostatočnom predstihu na email Objednávateľovi. GZ MPS pripravý a dodá: KSP – na ŽB konštrukcie, TP – Betónové konštrukcie, TP – Búracie práce investorovi na schválenie.	MPS PO MPS PO	Priebežne 02.07.2025 07.07.2025 NT: 21.07.2025 NT: 28.07.2025 NT: 04.08.2025 NT: 18.08.2025 NT: 01.09.2025 NT: 16.09.2025	 Splnené
	Tento zápis je považovaný za oficiálny odsúhlasený dokument pokiaľ nebudú obdržané písomné pripomienky k jeho obsahu do 24 hod. od jeho vystavenia. / This record is considered an official agreed document unless written comments on its content are received within 24 hours since its issuance.			