

Zápis z kontrolného dňa č. 1.

Prešov – Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove MsÚ, Hlavná 73 a Sobášnej siene

Projekt / Project: <i>Prešov – Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove MsÚ, Hlavná 73 a Sobášnej siene</i>	Dátum, Čas / Date, Time: 11. 11. 2025 13:00 Hod.
Predmet / Subject: Kontrolný deň s generálnym zhotoviteľom Mestský podnik služieb Prešov, s.r.o.	Zapísal / Taken by: Ing. Damián Antol, MBA
Miesto konania / Venue: Stavba – <i>Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove MsÚ, Hlavná 73 a Sobášnej siene</i>	Dátum vydania / Date issued: 12. 11. 2025

Prítomní / Present:

Firma / Company	Meno / Name	E-mail:	Phone:
Mestský podnik služieb Prešov, s.r.o.	Denisa Šoltésová	V denisa.soltesova@mpspo.sk	0948 313 019
-elektroinštalácia	Anton Kizivat	V anton.kizivat@mpspo.sk	0948 313 003
Unistav s.r.o	Ing. František Kočíško	V kocisko@unistav.sk	0905 570 442
-príprava chladenia			
SPEX s.r.o.	Daniel Štofánik	V stofanikdaniel@gmail.com	0905 333 525
-slaboprúd			
Objednávateľ	Ing. Damián Antol, MBA	V damian.antol@presov.sk	0911 421 462
	Ing. Ladislav Didič	V ladislav.didic@presov.sk	0917 078 106
	Silvia Ňakatová	V silvia.nakatova@presov.sk	051/ 3100 150
	Ing. Juraj Medvecký-Heretik	V juraj.medveckyheretik@presov.sk	051/ 3100 273
MV PROJEKT s.r.o	Ing. Michal Valkučák	V valkucakmichal@gmail.com	0902 116 974
-projektant			
Rozdelenie / Distribution:			
		Všetkým zúčatneným a Ospravedlneným / All above present and apologies	
Ďalšie stretnutie / Next Meeting:			
		18. 11. 2025 o 13:00 hod.– Malá radná	

Poznámka / Note:

Nevykonané kritické úlohy sú označené červenou farbou / The outstanding critical tasks are indicated in red colour.

Trvajúce nevyriešené a priebežné úlohy sú označené čiernou farbou / Long term pending and continuous tasks are indicated in black colour.

NT – Nový termín / New date TBA – Bude dohodnuté / To be agreed V- prítomný, X- neprítomný

Pol.č. / Item	Popis úlohy / Minute description	Zodpovedný / Action by	Termín / Deadline	Stav plnenia / Status
1.1	Príprava územia a povolenia			
1.1.1.	Stavebný denník: zhotoviteľ zahájil a vedie samostatný denník / 1x / dňom odovzdania staveniska dňa 27.10.2025.	M.p.s.P. s.r.o.	Trvá.	
1.1.2	Vyburaná suť z buracích prác bude sa odvážať na skládku , evidencia vážnách lístkov.	M.p.s.P. s.r.o	Trvá.	
1.1.3.	Distibúcia stavebného materiálu: Dodávka stavebného materiálu na stavbu je v zmysle ZoD.	M.p.s.P. s.r.o	Priebežne.	
1.1.4.	HMG: SDI žiada od GZ predložiť HMG na schválenie.	M.p.s.P. s.r.o	T:Ihnedť.	
1.1.5.	Dňa 27.10.2025 sa konalo odovzdanie staveniska. SDI žiada od GZ predložiť SDI na schválenie :, plán BOZP.	M.p.s.P. s.r.o	T:Ihnedť.	
1.1.6.	Preveriť možnosť objednania podlahovej krytiny parkiet v malej radnej pre dodatočnú opravu po elektroinštalačnej ryhe.	Hospodárka prevádzka MsÚ	T:Ihnedť.	
1.1.7.	Preverenie možnosti vedenia rúr chladiva klimatizácie v exteriéri v omietke.	MV PROJEKT s.r.o	T:Ihnedť.	
1.1.8.	Preverenie ako je navrhnutá kabeláž pre komunikáciu klimatizačných jednotiek a taktiež sieťových rekov medzi sebou. (a v ktorej časti rozpočtu sa s tým rátalo)	MV PROJEKT s.r.o	T:Ihnedť.	
1.2.	Projektová dokumentácia			
1.2.1	Distibúcia PD a komunikácia ohľadne ujasnenia vecí a technických podkladov bude e-mailovou formou.	Všetci zainteresovaní	Trvá.	
1.2.2.	Výmena informácií písomná: SDI - požaduje od dodávateľov dodržiavať formu komunikácie: Mailom Zápisy z KD Stavebný denník.	Všetci zainteresovaní	Trvá.	
1.3.	Zaistenie BOZP			
1.3.1.	SDI požaduje od zhotoviteľa účasť na KD zástupcu BOZP..		Trvá.	
1.3.2	Školenie pracovníkov jednotlivých dodávateľov: SDI žiada o zabezpečenie školenia BOZP všetkých pracovníkov a dodávateľov na stavbe.		Priebežne.	
1.4.	Harmonogram prác			
1:4.1.	Porady – KD sa budú konať každý utorok o 13:00 hod., pokiaľ to nebude zmenené inak.	Všetci zainteresovaní	Trvalé.	
1.5.	Akosť prevedených prác a dodávok.			
1.5.1.				
	<i>Tento zápis je považovaný za oficiálny odsúhlasený dokument pokiaľ nebudú obdržané písomné pripomienky k jeho obsahu do 24 hod. od jeho vystavenia. / This record is considered an official agreed document unless written comments on its content are received within 24 hours since its issuance.</i>			